

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE RONDONÓPOLIS	Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais				
	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LINEAR IRMÃ BERNADA, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS -MT	SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 01/2026 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul		22,22%/15,27%		Não Desonerado				
Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		295.447,78	36.930,97	36.930,97	36.930,97	36.930,97	36.930,97	36.930,97	36.930,97	36.930,97
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO	100,00%	56,20%	13,00%	13,00%	13,00%	1,25%	1,25%	1,00%	1,30%
		564.199,22	317.079,96	73.345,90	73.345,90	73.345,90	7.052,49	7.052,49	5.641,99	7.334,59
2.2	TERRAPLANAGEM	0,00%								
		278.535,97								
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00%	50,00%	50,00%						
		116.323,97	58.161,99	58.161,99						
4	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA	100,00%		5,00%	5,00%	20,00%	30,00%	40,00%		
		723.584,88		36.179,24	36.179,24	144.716,98	217.075,46	289.433,95		
5	ACADEMIAS	100,00%		5,00%	5,00%	30,00%	60,00%			
		246.449,72		12.322,49	12.322,49	73.934,92	147.869,83			
6	ESPAÇO PET	100,00%				50,00%	50,00%			
		64.413,84				32.206,92	32.206,92			
7	BANCOS DE CONCRETO	100,00%				33,33%	33,33%	33,34%		
		222.254,43				74.077,40	74.077,40	74.099,63		
8	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO	100,00%						10,00%	45,00%	45,00%
		348.637,67						34.863,77	156.886,95	156.886,95
9	QUADRA DE BASQUETE	100,00%			10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		97.520,83			9.752,08	14.628,12	24.380,21	24.380,21	24.380,21	
10	PISTA DE SKATE	100,00%			10,00%	30,00%	30,00%	25,00%		5,00%
		261.750,35			26.175,04	78.525,11	78.525,11	65.437,59		13.087,52
11	PLAYGROUNG	100,00%			33,33%		33,33%	33,34%		
		101.052,84			33.680,91		33.680,91	33.691,02		
12	PERGOLADOS	100,00%				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
		105.847,11				10.584,71	31.754,13	31.754,13	31.754,13	
13	QUIOSQUES ÁREA DE CONVIVÊNCIA	100,00%				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
		282.989,95				28.299,00	84.896,99	84.896,99	84.896,99	
14	IRRIGAÇÃO	100,00%			10,00%	15,00%	30,00%	25,00%	20,00%	
		313.167,96			31.316,80	46.975,19	93.950,39	78.291,99	62.633,59	
15	CISTERNA	100,00%			33,33%	33,33%	33,34%			
		210.989,98			70.322,96	70.322,96	70.344,06			
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				15,00%	20,00%	25,00%	25,00%	15,00%
		261.671,87				39.250,78	52.334,37	65.417,97	65.417,97	39.250,78
17	RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA	100,00%					50,00%	50,00%		
		7.563,59					3.781,80	3.781,80		
18	IRRIGAÇÃO - ELÉTRICA	100,00%				33,33%	33,33%	33,34%		
		111.679,86				37.222,90	37.222,90	37.234,07		
19	SINALIZAÇÃO	100,00%					50,00%	50,00%		
		4.718,00					2.359,00	2.359,00		
20	SERVIÇOS FINAIS	100,00%								100,00%
		9.274,76								9.274,76
Porcentagem			9,48%	4,99%	7,59%	17,5%	23,64%	19,99%	10,77%	6,04%
Custo			412.172,91	216.940,58	330.026,38	761.021,85	1.028.442,93	869.625,55	468.542,80	262.765,57
Porcentagem Acumulado			9,48%	14,46%	22,05%	39,55%	63,19%	83,19%	93,96%	100,0%
Custo Acumulado			412.172,91	629.113,49	959.139,87	1.720.161,72	2.748.604,65	3.618.230,20	4.086.773,00	4.349.538,61
ENG. CIVIL GABRIELA DOMENICO - CREA/MT 50630 ASSESSORA DE ORÇAMENTOS - MATRICULA 1556736										
ENG. ELETRICISTA ÉBONNY PAOLLA SOUZA FELIZARTI - CREA/MT 51653 ASSESSORA DE OBRAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- MATRICULA 156222										