



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Av. Duque de Caxias, 526, Bairro: Vila Aurora
CEP: 78740-022, Rondonópolis - MT

CRONOGRAMA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				Data: 12/04/2019		BDI Utilizado: 28,35%					
LOCAL: RUA CAFELÂNDIA, 434 - LA SALLE - RONDONÓPOLIS/MT				SINAPI: FEVEREIRO/2019 - COM DESONERAÇÃO		Prazo Previsto para Conclusão dos Serviços Remanescentes: 04 meses (120 dias)					
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				QUANTIDADE PREVISTA							
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	QUANTIDADE REMANESCENTE (A SER LICITADO)		PERÍODO DE EXECUÇÃO		PERÍODO DE EXECUÇÃO		PERÍODO DE EXECUÇÃO		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
				1º MÊS (30 DIAS)		2º MÊS (30 DIAS)		3º MÊS (30 DIAS)		4º MÊS (30 DIAS)	
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.003,03	0,33%	R\$ 2.003,03	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.0	COBERTURA	R\$ 138.736,61	23,06%	R\$ 138.736,61	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.0	CALHA	R\$ 61.577,19	10,24%	R\$ 6.157,72	10,00%	R\$ 55.419,47	90,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.0	DRENAGEM	R\$ 7.022,49	1,17%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.022,49	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.0	FORRO	R\$ 101.798,77	16,92%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 101.798,77	100,00%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 288.748,50	48,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 86.624,55	30,00%	R\$ 153.036,71	53,00%	R\$ 49.087,25	17,00%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.629,74	0,27%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.629,74	100,00%
	VALOR TOTAL	R\$ 601.516,33	100,00%	R\$ 146.897,36	24,42%	R\$ 149.066,51	24,78%	R\$ 153.036,71	25,44%	R\$ 152.515,76	25,36%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 146.897,36	24,42%	R\$ 295.963,87	49,20%	R\$ 449.000,58	74,64%	R\$ 601.516,33	100,00%