

	OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM URBANA E INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE NA “AVENIDA A” DO BAIRRO MARIA VETORASSO	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	ENDEREÇO: AVENIDA A - BAIRRO MARIA VETORASSO- RONDONOPOLIS - MT	SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe	20,7% e 15,27%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		201.179,25	33.516,46	33.516,46	33.516,46	33.516,46	33.516,46	33.596,93
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		68.366,03	11.389,78	11.389,78	11.389,78	11.389,78	11.389,78	11.417,13
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		30,00%	30,00%	40,00%		
		2.778.044,76		833.413,43	833.413,43	1.111.217,90		
4	DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%			
		1.322.523,24	529.009,30	396.756,97	396.756,97			
5	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	100,00%					50,00%	50,00%
		956.374,05					478.187,03	478.187,03
Porcentagem			10,77%	23,94%	23,94%	21,71%	9,82%	9,82%
Custo			573.915,53	1.275.076,64	1.275.076,64	1.156.124,14	523.093,26	523.201,08
Porcentagem Acumulado			10,77%	34,71%	58,65%	80,36%	90,18%	100,0%
Custo Acumulado			573.915,53	1.848.992,17	3.124.068,81	4.280.192,95	4.803.286,21	5.326.487,33
Documento assinado digitalmente								

 Documento assinado digitalmente
VALDEI LINO DE ARAUJO JUNIOR
Data: 20/01/2026 10:18:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng. Civil. Valdei Lino de De Araújo Júnior
Assessor de Orçamento - Matrícula nº 1551626