

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										SECRETARIA MUNICIPAL DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO		 PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS COMPROMISSO COM A MUDANÇA					
DATA:	11/03/2026	BDI:	22,22%	BDI Diferenciado:	15,27%												
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO PEDRA 90																
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ZACARIAS THEODORO C/ AVENIDA BATUÍRA QD-19A, LT-1A , LOTEAMENTO PEDRA 90 - RONDONÓPOLIS – MT.																
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	QUANTIDADE (A SER LICITADO)		PERÍODO DE EXECUÇÃO													
				1º MÊS (30 DIAS)		2º MÊS (30 DIAS)		3º MÊS (30 DIAS)		4º MÊS (30 DIAS)		5º MÊS (30 DIAS)		6º MÊS (30 DIAS)		7º MÊS (30 DIAS)	
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 111.707,00	7,18%	R\$ 11.818,60	10,58%	R\$ 18.923,17	16,94%	R\$ 15.471,42	13,85%	R\$ 20.766,33	18,59%	R\$ 15.806,54	14,15%	R\$ 16.532,64	14,80%	R\$ 12.388,31	11,09%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 15.365,42	0,99%	R\$ 2.194,18	14,28%	R\$ 2.194,18	14,28%	R\$ 2.194,18	14,28%	R\$ 2.195,72	14,29%	R\$ 2.195,72	14,29%	R\$ 2.195,72	14,29%	R\$ 2.195,72	14,29%
3	SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES	R\$ 43.394,53	2,79%	R\$ 43.394,53	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 6.974,02	0,45%	R\$ 6.974,02	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5	TRANSPORTE DE ENTULHO	R\$ 31.377,75	2,02%	R\$ 31.377,75	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6	ESTRUTURAL	R\$ 190.133,59	12,22%	R\$ 57.040,08	30,00%	R\$ 114.080,15	60,00%	R\$ 19.013,36	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7	ALVENARIA E FECHAMENTOS	R\$ 178.639,67	11,49%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 89.319,84	50,00%	R\$ 89.319,84	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8	COBERTURA	R\$ 136.180,74	8,76%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27.236,15	20,00%	R\$ 54.472,30	40,00%	R\$ 54.472,30	40,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9	FORRO	R\$ 29.305,84	1,88%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 29.305,84	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10	PISOS INTERNOS	R\$ 68.698,73	4,42%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 68.698,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 13.238,84	0,85%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.238,84	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
12	ESQUADRIAS	R\$ 295.817,30	19,02%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 147.908,65	50,00%	R\$ 147.908,65	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 11.578,17	0,74%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.578,17	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
14	MÁRMORES E GRANITOS	R\$ 26.266,81	1,69%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 26.266,81	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
15	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 135.854,51	8,73%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 135.854,51	100,00%
16	MURETA DO GRADIL	R\$ 22.924,04	1,47%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.924,04	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
17	PISOS EXTERNOS E CALÇADAS	R\$ 115.098,51	7,40%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 97.833,73	85,00%	R\$ 17.264,78	15,00%
18	PAISAGISMO	R\$ 1.125,86	0,07%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.125,86	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 29.281,88	1,88%	R\$ 11.712,75	40,00%	R\$ 11.712,75	40,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.856,38	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
20	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.748,43	0,18%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.748,43	100,00%
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R\$ 87.505,07	5,63%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 35.002,03	40,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 35.002,03	40,00%	R\$ 17.501,01	20,00%	R\$ 0,00	0,00%
22	SERVIÇOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES	R\$ 2.091,96	0,13%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.091,96	100,00%
VALOR TOTAL		R\$ 1.555.308,67	100,00%	R\$ 164.511,91	10,58%	R\$ 263.466,23	16,94%	R\$ 215.473,12	13,85%	R\$ 289.151,05	18,59%	R\$ 220.008,15	14,15%	R\$ 230.154,50	14,80%	R\$ 172.543,70	11,09%
		TOTAL ACUMULADO		R\$ 164.511,91	10,58%	R\$ 427.978,14	27,52%	R\$ 643.451,26	41,37%	R\$ 932.602,31	59,96%	R\$ 1.152.610,46	74,11%	R\$ 1.382.764,96	88,91%	R\$ 1.555.308,67	100,00%
Rondonópolis - MT, 11 de março de 2026.																	
CAIO FERNANDO GOMES COELHO ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT 039345																	