



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS  
Secretaria Municipal de Infra-estrutura  
(SINFRA)

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº CONTRATO  
DATA ASSINATURA  
PUBLICAÇÃO  
Nº PROCESSO  
ORDEN DE SERVIÇO

REFORMA DO ESTÁDIO ENG. LUTHERO LOPES

RONDONÓPOLIS-MT

ENDEREÇO:

RUA DA SAUDE, BAIRRO: JARDIM IGUAÇU, RONDONÓPOLIS-MT

Nº DE ORDEM

DATA:

jun/18

SINAPI:

junho-18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS	PESO	EXECUTADO	A EXECUTAR	SERVIÇOS A EXECUTAR															
		SERVIÇOS (R\$)	%	%	%	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS - 05		MÊS - 06		MÊS - 07		MÊS - 08	
	DE SERVIÇOS					À EXEC.%	ACUM. %	À EXEC. %	ACUM. %	À EXEC. %	ACUM. %	À EXEC. %	ACUM. %	À EXEC. %	ACUM. %	À EXEC. %	ACUM. %	À EXEC. %	ACUM. %	À EXEC. %	ACUM. %
1.0	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$4.382,79	0,58		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.0	BLOCO A1	R\$6.218,43	0,83		100,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.0	BLOCO A2	R\$3.281,16	0,44		100,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3.0	BLOCO B1	R\$7.689,82	1,02		100,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.0	BLOCO B2	R\$8.549,95	1,13		100,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5.0	BLOCO C	R\$1.553,79	0,21		100,00			50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.0	BLOCO 1G	R\$3.729,66	0,50		100,00			50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7.0	BLOCO 2G	R\$3.474,40	0,46		100,00			50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8.0	BLOCO 3G	R\$15.694,34	2,08		100,00			50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
9.0	BLOCO D	R\$1.857,54	0,25		100,00					50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
10.0	BLOCO E1	R\$5.150,63	0,68		100,00					50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
11.0	BLOCO E2	R\$4.751,10	0,63		100,00					50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
12.0	BLOCO F1	R\$4.882,54	0,65		100,00					50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
13.0	BLOCO F2	R\$4.882,53	0,65		100,00							50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
14.0	BLOCO W	R\$92.719,09	12,31		100,00	25,00	75,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
15.0	BLOCO W1	R\$129.482,57	17,19		100,00	25,00	75,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
16.0	ÁREA EXTERNA	R\$74.968,01	9,95		100,00			25,00	75,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00
17.0	CABINE	R\$164.151,92	21,79		100,00									25,00	75,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	100,00
18.0	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$215.891,35	28,66		100,00												50,00			50,00	100,00

TOTAL EXECUTADO		R\$	-	0,00			24,41		27,83		20,70		41,76		65,89		60,45		69,33		100,00	
TOTAL À EXECUTAR		R\$	753.311,63		100,00	9,66		13,19		12,59		11,29		8,26		5,45		19,78		19,78		
TOTAL ORÇAMENTO		R\$	753.311,63	100,00	R\$	753.311,63	R\$72.802,89	R\$183.903,72	R\$99.388,19	R\$209.675,08	R\$94.839,42	R\$155.929,67	R\$85.054,59	R\$314.601,09	R\$62.221,25	R\$496.382,30	R\$41.037,98	R\$455.344,32	R\$148.983,66	R\$522.252,01	R\$148.983,66	R\$753.311,63

DATA:	jul/18		Rodrigo Vilela Rodrigues CREA-MT042408
			Resp. Técnico -